

第4回 中部縦貫自動車道事業費等監理会議 議事概要

1. 開催日時：令和4年4月21日（木）14：30～15：00

2. 開催場所：福井県庁7階特別会議室

3. 出席者：福井県 知事 杉本 達治
土木部長 高橋 伸輔
土木部副部長（技術） 田中 秀樹
道路建設課長 砂村 秀成
高規格道路課長 貴田 勝太郎
近畿地方整備局
局長 東川 直正
道路部長 小林 賢太郎
福井河川国道事務所長 橋本 亮

4. 議 事：

○大野油坂道路事業の進捗状況等（資料－1）について、近畿地方整備局より説明した。

（事業進捗について）

- ・大野～大野東（仮称）、和泉（仮称）～油坂出入口について、現時点では、概ね順調に工事が進捗している。
- ・大野東（仮称）～和泉（仮称）の荒島第2トンネルにおいて、断層帯が存在しているなど地山状況が悪く掘削の進捗が著しく低下しており、掘削状況等を踏まえて工程を精査していたが、地山状況が概ね把握でき、掘削が令和4年秋に完了する見通しがたったため、令和5年秋の完成を目指すこととした。
- ・事業費監理については、現時点で再評価時（令和元年11月）の想定と比較して大きな状況の変化はない。

（今後の見通しについて）

- ・大野～大野東（仮称）については、令和4年度の開通を目指し事業を推進していく。
- ・福井県をはじめとする沿線自治体等から、1日でも早く開通するよう要望を受けており、その要望に応えるべく、大野東（仮称）～勝原（仮称）については、令和4年度の開通を目指し事業を推進していく。
- ・勝原（仮称）～和泉（仮称）については、令和5年秋の開通を目指し事業を推進していく。
- ・和泉（仮称）～油坂出入口については、令和8年春の開通を目指し事業を推進していく。

○近畿地方整備局の説明に対して、杉本知事より、以下の発言があった。

- ・勝原（仮称）～和泉（仮称）について、トンネル掘削工事が難航し開通が遅れることは理解するが、地域からの早期開通の期待は高く、工事の安全確保を前提に、1日でも早い開通をお願いする。
- ・令和8年春開通と予定されている油坂出入口までの県内全線開通について、1日でも早い実現をお願いする。

以 上